

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE CHLEF

Adresse : Nouvelle cité administrative, Hay Zeitoune- Chlef

Convention passé avec l'entreprise EURL SEYYID ALI (Gérant Maazouz Seyyid Ali)
Adresse : Boccaat Kefafsa N° 161 Commune de Chlef - (W) - de Chlef

MISE EN DEMEURE N° 01

- Vu le contrat 83/2014 du 22/10/2014, ayant pour objet « Protection de la nouvelle entité urbaine de Chorfa contre les inondations (commune de Chlef)-Lot 04 : Réalisation d'un canal au niveau de la zone 02 de Hay Chorfa, conclu avec EURL SEYYID ALI (Gérant Maazouz Seyyid Ali).
- Vu l'ordre de service de commencement des travaux, notifié à l'entreprise le 29 Décembre 2014.
- Vu le délai d'exécution contractuel de 03 Mois accordé pour la réalisation des travaux.
- Vu le retard injustifiable de 34 mois.
- Vu l'absence de l'entreprise sur le site du projet.
- Vu l'importance du projet.

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Chlef en sa qualité de maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la wilaya de Chlef, met en demeure l'entreprise EURL SEYYID ALI d'affecter immédiatement sur le chantier les moyens humains et matériels indispensables à la réalisation du projet « Lot 04 : Réalisation d'un canal au niveau de la zone 02 de Hay Chorfa ».

Un délai de Dix (10) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure est accordé à l'entreprise EURL SEYYID ALI pour démarrer les travaux et mettre en place l'encadrement technique nécessaire prévu contractuellement.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية لولاية الشلف

العنوان: الحي الإداري الجديد- حي الزيقون - الشلف
الاتفاقية المبرمة مع
مقولة EURL SEYYID ALI (المسير معزوز سيد علي)
العنوان: بقعة الكفاسة رقم 161 - بلدية الشلف (ولاية الشلف)

إعذار رقم 01

تبعاً للاتفاقية رقم 2014/83 المصادق عليها في 2014/10/22 و الخاصة بمشروع:
"حماية القطب العمراني الجديد للشرفة من الفيضانات (بلدية الشلف) - الحصة رقم
04: إنجاز قناة على مستوى المنطقة 02 بحي الشرفة" المبرمة مع مقولة
EURL SEYYID ALI (المسير معزوز سيد علي).

- نظراً للأمر بالخدمة للبدء في الأشغال، المؤرخ في 29 ديسمبر 2014
- نظراً لمدة الأجل المقررة بـ 03 أشهر و المتفق عليها من أجل إنجاز الأشغال.
- نظراً للتأخر في الإيجاز الغير مبرر والمتكرر بـ 34 شهراً.
- نظراً لغياب المقولة عن موقع الأشغال.
- نظراً لأهمية المشروع.

فإن مديرية الموارد المائية لولاية الشلف بصفتها صاحبة المشروع و المفوضة باسم
وإلى ولاية الشلف، توجه إعذاراً لمقولة EURL SEYYID ALI (المسير معزوز
سيد علي) من أجل الإرسال الفوري للحوارد البشرية و المادية الضرورية لإنجاز
المشروع: الحصة رقم 04: إنجاز قناة على مستوى المنطقة 02 بحي الشرفة.

أعطيت أجل عشرة (10) أيام ابتداءً من أول ظهور لهذا الإعذار لمقولة EURL
SEYYID ALI (المسير معزوز سيد علي) من أجل الانطلاق في الأشغال ووضع
الإطار التقني المهم للمصادق عليه في الاتفاقية.
بعد انقضاء هذا الأجل يضطر صاحب المشروع إلى تطبيق الإجراءات الإدارية و
القانونية في هذا الشأن.