

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف

مديرية الإدارة المحلية

إلى السيد

مدير مقاوله الأشغال و البناء وجاوت شهرزاد زوجة زاي.

إعذار 01

- إن والي ولاية الشلف ، مديرية الإدارة المحلية

- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الشبكات الصومية.

- بمقتضى الصلقة رقم 231/2016 بتاريخ 08/06/2016 الميزمة مع مقاوله وجاوت شهرزاد زوجة زاي المكلفة بإنجاز إقامة

دائرة بوادي الفضة، الحصة 02: التهيئة الخارجية + مختلف الشبكات.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 01 بتاريخ 05/09/2016.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 02 بتاريخ 06/09/2016.

- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 03 بتاريخ 31/01/2017.

نظرا للتأخر الملحوظ في إنجاز مشروع إقامة دائرة بوادي الفضة، الحصة 02: التهيئة الخارجية + مختلف الشبكات و عدم احترام مخطط إنجاز الأشغال بوجه إعذار المقاوله وجاوت شهرزاد زوجة زاي المكلفة بإنجاز إقامة دائرة بوادي الفضة، الحصة 02: التهيئة الخارجية + مختلف الشبكات لاتخاذ الإجراءات الضرورية و تدعيم الوثيقة بالوسائل المالية و البشرية و احترام مخطط الاجاز و كذا التسريع في وثيرة الأشغال في أجل لا يتعدى 07 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في اليوميات الوطنية.

و في حالة عدم امتثال المقاوله لمحتوى هذا الاعذار سوف يتم تطبيق الإجراءات الموجودة في الصلقة و كذا المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصلقات الصومية.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE CHLEF

Adresse : Nouvelle cité administrative. Route de Radar – Chlef

Marché passé avec l'entreprise SARL ETHPE TALEB MISSOUM

Adresse : Cité El Moudjahidine. Zone Industrielle Ain Oussera
Wilaya de Djelfa

MISE EN DEMEURE N°02

- Vu le marché N°05/2016 du 15/02/2016 ayant pour objet « Lot N°01 : Réalisation de la conduite de refoulement à partir de la station de pompage existante (Sidi Ali Aïchoune) vers la station de reprise projetée (Ouled Ahmed) » conclu avec SARL ETHPE TALEB MISSOUM ;
- Vu l'ordre de service de commencement des travaux, notifié à l'entreprise le 16 mars 2016 ;
- Vu le délai d'exécution contractuel de 03 mois accordé pour la réalisation des travaux ;
- Vu le retard injustifiable ;
- Vu le non-respect du planning des travaux ;
- Vu l'expiration des délais dictés par la 1^{ère} mise en demeure.

La direction des ressources en eau de la wilaya de Chlef en sa qualité de maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la wilaya de Chlef, met en demeure l'entreprise SARL ETHPE TALEB MISSOUM d'affecter immédiatement sur le chantier les moyens humains et matériels indispensables à la réalisation du projet « Lot N°01 : Réalisation de la conduite de refoulement à partir de la station de pompage existante (Sidi Ali Aïchoune) vers la station de reprise projetée (Ouled Ahmed) » pour résorber le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure est accordé à l'entreprise SARL ETHPE TALEB MISSOUM pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin d'achever les travaux dans les plus courts délais.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

ANEP 516.213 - Les Débats N° 1941 - Jeudi 22 juin 2017

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE

A

L'entreprise OUADJAOUT Chahrazed ep ZAI

Objet : Mise en demeure 01

Le Wali de la Wilaya de Chlef – Direction de l'Administration locale

- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés de l'opérateur public
- Vu le marché N°231/2016 du 08/06/2016 conclue avec le bureau d'entreprise OUADJAOUT Chahrazed ep ZAI pour la réalisation d'une résidence de Daira de Oued Fodda lot 02 : Aménagement extérieur + voiries et réseaux divers .
- Vu l'ODS n°01 notifié à l'entreprise le 05/09/2015.
- Vu l'ODS N°02 notifié à l'entreprise le 06/09/2016.
- Vu l'ODS N°03 notifié à l'entreprise le 31/01/2017.

Compte tenu du retard enregistré dans la réalisation du projet de la réalisation d'une résidence de Daira à Oued Fodda lot 02 : Aménagement extérieur + voiries et réseaux divers et le non-respect du planning de la réalisation des travaux l'entreprise OUADJAOUT Chahrazed ep ZAI est mise en demeure à l'effet de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour accélérer la cadence des travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels et rattraper le retard enregistré et achever les travaux dans les délais les plus courts et ce dans un délai de sept (07) jours à compter de la 1ere parution dans les quotidiens nationaux.

Faute de quoi, des mesures réglementaires seront prises à l'encontre de l'entreprise conformément aux dispositions prévues dans le contrat et dans le code des marchés de l'opérateur public.

El Hayat El Arabia- 22-06-2017

Anep :516311