

إعذار رقم 01

يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الفضة ،

- طبقا للمادة 112 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل
ولتسم ،

- بناء على الصفقة رقم 2015/04 بتاريخ 2015/09/07 الخاصة بمشروع:

انجاز مقر لمصلحة الحالة المدنية والشؤون الاجتماعية - الشطر الأول- لبلدية وادي الفضة ،

- بناء على أمر بانطلاق الأشغال المؤرخ في: 2015/09/10

- بناء على أمر بتوقف الأشغال بتاريخ: 2016/02/14

- بناء على أمر باستئناف الأشغال بتاريخ: 2016/07/17

- بناء على مدة الإنجاز و المقدرة بـ : 17 شهر ونظرا لتأخر للمحوظ في نسبة إنجاز أشغال المشروع ،

- بناء على رسالة التنبه الواردة إلى مصالحنا من طرف صاحب مكتب الدراسات " رحيم علي " المكلف بالمتابعة المؤرخة في :

2017/05/24 للمتضمنة التوقف التام للمقاولة عن إنجاز الأشغال مما يؤدي إلى التأخر في استلام المشروع .

- بناء على إرسالنا رقم 2017/383 بتاريخ: 2017/06/22 للمتضمنة الإلتحاق بورشة المشروع من أجل إستكمال الأشغال ،

- ونظرا لعدم التحاقكم بورشة للمشروع طبقا لمراسلة مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة بتاريخ: 2017/07/03،

نوجه الإعذار رقم 01 لمقاولة أشغال البناء بوجع صالح الكائن مقرها بشارع سي بلعيد رقم 13 وادي الفضة-الشلف-

من أجل إستكمال الأشغال وإستدراك التأخر للمحوظ وذلك بتدعيم الورشة بالوسائل للمادية والبشرية قصد استلام المشروع في أقرب

الأجال ،

وفي حالة عدم إستجابتكم في حدود 07 أيام من صدور هذا الإعذار في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات للتعامل العمومي

BOMOP سيتم فسخ الصفقة على عاتق للمقاولة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية المذكور أعلاه .

WILAYA DE CHLEF

DAIRA D'OUED FODDA

COMMUNE D'OUED FODDA

NIF : 098402299024323

MISE EN DEMEURE N° 01

Le président de l'assemblée populaire communale d'oued fouda lance ,

- Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics.

- vu le marché n° 2015/04 du 07/09/2015 pour le projet suivant :

Construction d'un siège pour service d'état civil et affaires sociales oued fouda

- Vu l'ordre de service le 10/09/2015 portant démarrage des travaux

- Vu L'O.D.S le 14/02/2016 portant arrêt des travaux

- Vu L'O.D.S le 17/07/2016 portant reprise des travaux

- vu le délai contractuel fixé à 17 mois et suite au retard important enregistré

- Vu au correspondance du bureau d'étude « Rahim Ali » chargé au suivi du 24/05/2017 comprenait un arrêt complet des travaux du projet par l'entreprise ce qui menant au retard de la réception du projet.

- Vu du mon envoi N° 383/2017 du 22/06/2017 rejoindre le projet chantier inclus afin de compléter les travaux,

- suivant de l'absence de projet de chantier selon la correspondance du bureau d'étude chargé de suivi du date 03/07/2017,

Une mise en demeure N°01 est adressée à l'entreprise de réalisation

" Bouhdjer salah " sise rue si belaid N°13 oued fouda – chlef - pour achever les travaux du projet et rattraper le retard observé , renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour réceptionner le projet dans le délais plus proche .

Un délais de 07 jours est accordé à l'entreprise , à partir de la parution de la mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour y remédier à cette situation, faute de quoi la résiliation sera prononcée à tort exclusif de l'entreprise conformément à la réglementation régissant les marchés publics .