

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
 WILAYA DE CHLEF  
 DIRECTION DE LA JEUNESSE  
 ET DES SPORTS

# MISE EN DEMEURE N° 01

Le wali de la wilaya de Chlef, représenté par le directeur de la jeunesse et des sports

- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu le marché n° 569/2014 du 04/11/2014 approuvé par le comité des marchés de la wilaya de Chlef, portant réalisation d'un camp de jeunes à Ténès (LOT N° 02 : BLOC ACCUEIL) ;
- Vu l'ODS 01/14 du 04/12/2014 portant démarrage des travaux ;
- Vu l'ODS N° 02/14 du 14/12/2014 portant arrêt des travaux ;
- Vu l'ODS N° 03/15 du 06/04/2015 portant reprise des travaux ;
- Vu l'ODS N° 04/15 du 13/04/2015 portant arrêt des travaux ;
- Vu l'ODS N° 05/15 du 07/06/2015 portant reprise des travaux ;
- Vu l'ODS N° 06/16 du 05/05/2016 portant arrêt des travaux ;
- Vu l'ODS N° 07/16 du 29/12/2016 portant reprise des travaux ;
- Vu le délai contractuel fixé à 16 mois ;
- Vu la correspondance n° 266/17 du 08/02/2017 ;
- Vu le rapport du service technique le 20/04/2017 portant arrêt des travaux ;
- Vu les visites de chantier effectuées par le maître d'ouvrage.

Une mise en demeure n° 01 est adressée à l'entreprise de réalisation SAIAH DJILALI, sise à Ain Meriem Ain Bouchekf, Tiaret, à l'effet de relancer les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels en veillant au respect du planning de réalisation afin de rattraper le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour remédier à cette situation, faute de quoi, la résiliation sera prononcée au tort exclusif de l'entreprise, conformément à la réglementation régissant les marchés publics.

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**WILAYA DE CHLEF  
DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT**

**MISE EN DEMEURE N°03**

- Le Wali de la wilaya de Chlef, représenté par le Directeur de la Jeunesse et des sports.
- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu le marché n° 483/2014 du 23/09/2014 approuvé par le comité des marchés de la wilaya de Chlef, portant réalisation d'un complexe sportif de proximité à Abou El Hassen ( LOT N° 02 : SALLE SPECIALISEE)
- Vu l'ODS N° 01/14 du 20/11/2014 portant démarrage des travaux.
- Vu l'ODS N° 02/14 du 21/11/2014 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 03/15 du 20/05/2015 portant reprise des travaux.
- Vu le délai contractuel fixé à 08 mois.
- Vu la mise en demeure n° 01/16 du 05/10/2016.
- Vu la correspondance n° 266/17 du 08/02/2017.
- Vu la visite de chantier, effectuée par la maître de l'ouvrage, accompagné du B.E.T, le 23/03/2017.
- Vu la mise en demeure n° 02/17 du 23/03/2017.
- Vu la visite de travail, effectuée par le Monsieur le Wali de la Wilaya de Chlef, le 30/03/2017.

Une mise en demeure n°03est adresse à l'entreprise de réalisation SAIAH DJILALI, sise à Ain Meriem Ain Bouchekif Tiaret, à l'effet de relancer les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels en veillant au respect du planning de réalisation afin de rattraper le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise, à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour y remédier à cette situation, faute de quoi la résiliation sera prononcée au tort exclusif de l'entreprise, conformément à la réglementation régissant les marchés publics.

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE****WILAYA DE CHLEF****DIRECTION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORT****MISE EN DEMEURE N°02**

- Le Wali de la wilaya de Chlef, représenté par le Directeur de la Jeunesse et des sports.
- Vu le décret présidentiel n° 15-247 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Vu la convention n° 72/2013 du 03/11/2013 LOT N° 02 : VRD+ MURE DE CLOTURE relative au projet de réalisation d'une piscine de proximité à la nouvelle ville Chlef
- Vu l'ODS N° 01/12 du 31/12/2012 portant démarrage des travaux.
- Vu l'ODS N° 02/13 du 02/01/2013 portant arrêt des travaux.
- Vu l'ODS N° 03/16 du 02/06/2016 portant reprise des travaux.
- Vu le délai contractuel fixé à 03 mois.
- Vu la correspondance n° 266/17 du 08/02/2017.
- Vu les visites de chantier, effectuées par le maître de l'ouvrage.
- Vu la visite de travail, effectuée le 20/03/2017 par le Monsieur le Wali de la Wilaya de Chlef.
- Vu le rapport du service technique le 30/03/2017 portant arrêt des travaux.
- Vu la mise en demeure n° 01/17 du 04/04/2017.

Une mise en demeure n°02 est adressée à l'entreprise de réalisation MAIMOUN AHMED, sise à hay zeboudje bloc 32 n°329, à l'effet de relancer les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels en veillant au respect du planning de réalisation afin de rattraper le retard enregistré.

Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le BOMOP pour y remédier à cette situation, faute de quoi la résiliation sera prononcée au tort exclusif de l'entreprise, conformément à la réglementation régissant les marchés publics.

ولاية الشلف  
مديرية الشباب والرياضة

إعذار رقم 02

- إن والي ولاية الشلف ، الممثل بمدير الشباب و الرياضة
  - طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
  - بمقتضى الإتفاقية رقم: 2013/72 بتاريخ 03/11/2013 المنضمة إنجاز مسبح جوارى بالمدينة الجديدة الشلف ( الحصة رقم 02 : الطرق و مختلف الشبكات + الجدار الواقي).
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 12/01 بتاريخ 31/12/2012 المتضمن إطلاق الأشغال .
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 13/02 بتاريخ 02/01/2013 المتضمن توقيف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/03 بتاريخ 02/06/2016 المتضمن استئناف الأشغال.
  - بناءا على الأجل التعاقدية المحددة في الإتفاقية بـ: 03 أشهر.
  - بناءا على المراسلة رقم 17/266 المؤرخة في: 08/02/2017.
  - بناءا على الزيارات الميدانية لصاحب المشروع.
  - بمقتضى الزيارة الميدانية للسيد والي ولاية الشلف بتاريخ 20/03/2017 :
  - بناءا على تقرير مكتب الدراسات بتاريخ 30/03/2017، المتضمن توقيف الأشغال.
  - بمقتضى الإعذار رقم 17/01 بتاريخ 04/04/2017.
- بوجه الإعذار رقم 02 لمقولة لشغال البناء مايمن أحمد ، الكائن مقرها بحي الزبوج جناح 32 رقم 329 ، لبعث الأشغال و كذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية و استدراك التأخر الكبير المسجل و من ثم احترام رزمة الأشغال .
- و لقد ملحت مدة ثمانية (08) أيام اعتبارا من صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية و النشررة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP لتقويم الوضعية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن فسخ الإتفاقية. على عاتق هذه المقولة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية الشلف  
مديرية الشباب والرياضة

# إعذار رقم 01

- إن والي ولاية الشلف، الممثل بمدير الشباب والرياضة
- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16/09/2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
  - بمقتضى الصفقة رقم: 2014/569 بتاريخ 04/11/2014 المتضمنة إنجاز مخيم الشباب بتس (الحصنة رقم 02: جناح الاستقبال).
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/01 بتاريخ 04/12/2014 المتضمن انطلاق الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/02 بتاريخ 14/12/2014 المتضمن توقيف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/03 بتاريخ 06/04/2015 المتضمن استئناف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/04 بتاريخ 13/04/2015 المتضمن توقيف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/05 بتاريخ 07/06/2015 المتضمن استئناف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/02 بتاريخ 05/05/2016 المتضمن توقيف الأشغال.
  - بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 16/07 بتاريخ 29/12/2016 المتضمن استئناف الأشغال.
  - بناء على الأجال التعاقدية المحددة في الصفقة بـ: 16 أشهر.
  - بناء على المراسلة رقم 17/266 المؤرخة: 08/02/2017.
  - بناء على تقرير مكتب الدراسات بتاريخ 20/04/2017، المتضمن توقيف الأشغال.
  - بناء على الزيارات الميدانية لصاحب المشروع..

يوجه الإعذار رقم 01 لمقاولة أشغال البناء السايح الجليلي، الكائن مقرها ببلدية عين مريم عين بوشقيف تيارت، لبعث الأشغال وكذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية واستدراك التأخر الكبير المسجل ومن ثم احترام رزنامة الأشغال.

ولقد منحت مدة ثمانية (08) أيام اعتبارا من صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP لتقويم الوضعية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار سيتم الإعلان عن فسخ الصفقة على عاتق هذه المقاولة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

## إعذار رقم 03

- إن والي ولاية الشلف، الممثل بمدير الشباب والرياضة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16/09/2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقرضات المرفق العام.
- بمقتضى الصفحة رقم: 483/2014 بتاريخ 23/09/2014 المتضمنة إنجاز المركب الرياضي الجوّاري بأبو الحسن (الحصنة رقم: 02؛ إنجاز القاعة المتخصصة)،
- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/01 بتاريخ 14/11/2014 المتضمن انطلاق الأشغال.
- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 14/02 بتاريخ 14/11/2014 المتضمن توقيف الأشغال.
- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 15/03 بتاريخ 15/05/2015 المتضمن استئناف الأشغال.

- بناء على الأجل التعاقدية المحددة في الصفحة ب: 08 أشهر.
- بمقتضى الإعدار رقم 16/01 بتاريخ 16/10/2016.
- بناء على المراسلة رقم 17/266 المؤرخة في: 08/02/2017.
- بمقتضى الزيارة الميدانية لصاحب المشروع مرفوق بمكتب الدراسات بتاريخ 23/02/2017.
- بمقتضى الإعدار رقم 17/02 بتاريخ 23/03/2017.
- بمقتضى الزيارة الميدانية للسيد والي ولاية الشلف بتاريخ 30/03/2017.

يوجه الإعدار رقم 03 لمقابلة أشغال البناء السياح الجبلاني، الكائن مقرها ببلدية عين مريم عين بوشقيف تيارت، لبعث الأشغال وكذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية واستدراك التأخر الكبير المسجل ومن ثم احترام رزمة الأشغال.

ولقد منحت مدة ثمانية (08) أيام اعتبارا من صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP لتقييم الوضعية، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعدار سيتم الإعلان عن فسح الصفقة على عاتق هذه المقابلة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.