

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية لولاية الشلف

العنوان: الحي الإداري طريق الردار - الشلف
الإتفاقية مبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)
العنوان: 218 حصص طيرة لوضيل - 16002 الشارقة ولاية (الجزائر)

إعذار رقم 01

نظراً للإتفاقية رقم 2015/1115 المصادق عليها في 2015/04/21 و الخاصة بمشروع " دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تنس " (الحصّة رقم 07: الدراية) و (الحصّة رقم 12: عين حمادي) المبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)

- نظراً للأمر بالخدمة للبدء في الأشغال، المؤرخ في 21 أفريل 2015.
 - نظراً لمدة الأجل المقررة بـ 07 أشهر و المتفق عليها من أجل إنجاز الدراية.
 - نظراً للتأخر في الإنجاز الغير مبرر والمقدر بـ 14 شهرا و 26 يوم.
 - نظراً لنقص انتهاء كل مراحل الدراية حسب الإتفاقية المبرمة.
 - نظراً لغياب مكتب الدراسات عن الموقع رغم الإرساليات المرسلة له من أجل وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية من أجل إتمام الدراية.
- فإن مديرية الموارد المائية لولاية الشلف بصفتها صاحبة المشروع و المفوضة باسم والى ولاية الشلف، توجه إعذاراً لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) من أجل إتمام المهمات المتبقية من الدراية لمشروع: دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تنس " (الحصّة رقم 07: الدراية) و (الحصّة رقم 12: عين حمادي).

أعطيت أجل ثمانية (08) أيام ابتداءً من أول ظهور لهذا الإعذار لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية و (BOMOP) من أجل إعادة الانطلاق في الأشغال ووضع الإطار التقني المهم المصادق عليه في الإتفاقية.

بعد انقضاء هذا الأجل يضطر صاحب المشروع إلى تطبيق الإجراءات الإدارية و القانونية في هذا الشأن.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية لولاية الشلف

العنوان: الحي الإداري طريق الردار - الشلف
الإتفاقية مبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)
العنوان: 218 حصص عليوة فوضيل - 16002 الشارقة ولاية (الجزائر)

إعذار رقم 01

نظراً للإتفاقية رقم 2015/1115 المصادق عليها في 2015/04/21 و الخاصة بمشروع "دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تنس" (الحصص رقم 07: الدراملة) و (الحصص رقم 12: عين حمادي) المبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)

- نظراً للأمر بالخدمة للبدء في الأشغال، المؤرخ في 21 افريل 2015.
- نظراً لمدة الأجل المقررة بـ 07 أشهر و المتفق عليها من أجل إنجاز الدراسة.
- نظراً للتأخر في الإنجاز الغير مبرر والمقدر بـ 14 شهرا و 26 يوم.
- نظراً لنقص انتهاء كل مراحل الدراسة حسب الإتفاقية المبرمة.
- نظراً لغياب مكتب الدراسات عن الموقع رغم الإرساليات المرسلة له من أجل وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية من أجل إتمام الدراسة.
- فإن مديرية الموارد المائية لولاية الشلف بصفتها صاحبة المشروع و المفوضة باسم والي ولاية الشلف، توجه إعذاراً لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) من أجل إتمام المهمات المتبقية من الدراسة لمشروع: دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تنس (الحصص رقم 07: الدراملة) و (الحصص رقم 12: عين حمادي).

أعطيت أجل ثمانية (08) أيام إبتداءً من أول ظهور لهذا الأعدار لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية و (BOMOP) من أجل إعادة الانطلاق في الأشغال ووضع الإطار التقني للمهم المصادق عليه في الإتفاقية.

بعد انقضاء هذا الأجل يضطر صاحب المشروع إلى تطبيق الإجراءات الإدارية و القانونية في هذا الشأن.

Adresse : Route Hay El nasr - Chlef

Convention passé avec le Bureau d'étude Sarl Seroch
Adresse : 218 Lots Alloua Fedil - 16002 Cheraga - Alger

MISE EN DEMEURE N° 01

- Vu la convention n° 1115/2015 du 21/04/2015, ayant pour objet « Etude des systèmes épuratoires des eaux usées des sites sis au littoral sauf Ténès » Lot n°07 : Dramla et Lot n°12 : Aïn Hemadi, conclu BET Sarl Seroch
- Vu l'ordre de service de commencement des travaux, notifié au BET le 21 Avril 2015.
- Vu le délai d'exécution contractuel de 07 mois accordé pour la réalisation de l'étude.
- Vu le retard injustifiable de 14 mois et 26 jours.
- Vu le manque d'achèvement de toutes les phases conformément aux articles de la convention.
- Vu l'absence du BET sur site malgré les correspondances qui ont lui été adressées tout en lui avisant de mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour l'achèvement de l'étude.

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Chlef en sa qualité de maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la wilaya de Chlef, met en demeure le BET Sarl Seroch de transmettre immédiatement les phases restantes de l'étude « Etude des systèmes épuratoires des eaux usées des sites sis au littoral sauf Ténès » Lot n°07 : Dramla et Lot n°12 : Aïn Hemadi.

Un délai de huit (08) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux en arabe et en langue étrangère (française) ainsi que le BOMOP est accordé au BET Sarl Seroch pour reprendre les travaux et mettre en place l'encadrement technique nécessaire prévu contractuellement.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.