

العنوان: الحي الإداري طريق الردار - الشلف

الإتفاقية مبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)

العنوان: 218 حصص عليوة فوضيل - 16002 الشراكة ولاية (الجزائر)

إعذار رقم 02

نظراً للإتفاقية رقم 2015/1115 المصادق عليها في 2015/04/21 و الخاصة بمشروع " دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تلس " (الحصص رقم 07: الدراملة) و (الحصص رقم 12: عين حمادي) المبرمة مع مكتب الدراسات (SARL SEROCH)

- نظراً للأمر بالختمه للبدء في الأشغال، المؤرخ في 21 افريل 2015
- نظراً لعدم التوافق المقرر بـ 07 أشهر و المتفق عليها من أجل إنجاز الدراسة.
- نظراً للإعذار الأول الصادر بالجرائد الوطنية " العالم للإدارة " بتاريخ 2017/10/02 باللغة العربية و "فورسبور" بتاريخ 2017/10/02 باللغة الفرنسية.
- نظراً للتأخر في الإنجاز الغير مبرر والمقرر بـ 14 شهرا و 26 يوم.
- نظراً لنقص انتهاء كل مراحل الدراسة حسب الإتفاقية المبرمة.
- نظراً لغياب مكتب الدراسات عن الموقع رغم الإرساليات المرسله له من أجل وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية من أجل إتمام الدراسة.
- فإن مديرية الموارد المائية لولاية الشلف بصفتها صاحبة المشروع و المفوضة باسم والي ولاية الشلف، توجه إعذارا لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) من أجل إتمام المهمات المتبقية من الدراسة لعشروع: دراسة طرق تصفية المياه المستعملة للمناطق الساحلية ما عدا تلس " (الحصص رقم 07: الدراملة) و (الحصص رقم 12: عين حمادي).

أعطيت آجال ثمانية (08) أيام ابتداءً من الظهور الثاني لهذا الإعذار لمكتب الدراسات (SARL SEROCH) في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية و (BOMOP) من أجل إعادة الانطلاق في الأشغال ووضع الإطار التقني المهم المصادق عليه في الإتفاقية.

بعد انقضاء هذا الأجال يضطر صاحب المشروع إلى تطبيق الإجراءات الإدارية و القانونية في هذا الشأن.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE CHLEF

Adresse : Route Hay El nasr - Chlef

Convention passé avec le Bureau d'étude Sarl Seroch
Adresse : 218 Lots Alloua Fodil - 16002 Cherraga - Alger

MISE EN DEMEURE N° 02

- Vu la convention n° 1115/2015 du 21/04/2015, ayant pour objet « Etude des systèmes épuratoires des eaux usées des sites sis au littoral sauf Ténès » Lot n°07 : Dramla et Lot n°12 : Ain Hemadi», conclu BET Sarl Seroch
- Vu l'ordre de service de commencement des travaux, notifié au BET le 21 Avril 2015 ;
- Vu le délai d'exécution contractuel de 07 mois accordé pour la réalisation de l'étude ;
- Vu la mise en demeure n°01 publié dans les quotidiens « El Alem Li'idara » en date du 02/10/2017 en langue nationale et « Infosport » en langue étrangère (Français) en date du 02/10/2017 ;
- Vu le retard injustifiable de 14 mois et 26 jours ;
- Vu le manque d'achèvement de toutes les phases conformément aux articles de la convention.
- Vu l'absence du BET sur site malgré les correspondances qui ont lui été adressés tout en lui avisant de mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour l'achèvement de l'étude ;

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Chlef en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la wilaya de Chlef, met en demeure le BET Sarl Seroch de transmettre immédiatement les phases restantes de l'étude « Etude des systèmes épuratoires des eaux usées des sites sis au littoral sauf Ténès » Lot n°07 : Dramla et Lot n°12 : Ain Hemadi.

Un délai de huit (08) jours à compter de la deuxième parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux en arabe et en langue étrangère (française) ainsi que le BOMOP est accordé au BET Sarl Seroch pour reprendre les travaux et mettre en place l'encadrement technique nécessaire prévu contractuellement.

Passé ce délai, le maitre d'ouvrage procédera à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.